



ARCHITEKTURBÜRO ZIEGERT

AM DORNBUSCH 6
48163 MÜNSTER
WWW.ARCHITEKT-ZIEGERT.DE

02501/5556 TEL
02501/59334 FAX
INFO@ARCHITEKT-ZIEGERT.DE



DIPL. ING. (FH)
MARTIN ZIEGERT
ARCHITEKT
SACHVERSTÄNDIGER
FÜR SCHÄDEN
AN GEBÄUDEN
INHABER

HEINZ ZIEGERT
ARCHITEKT

Bauherr: Amt für Immobilienmanagement der
Stadt Münster
Albersloher Weg 33, 48155 Münster

Münster, 05.05.2014

Bauvorhaben: Kita
Am Burgwall

Maßnahme: Containeranlage

Kostenrahmen (incl. MwSt.)

| | | | |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|
| Miete | Containeranlage (Basis 3 Jahre) Bei der Containeranlage ist die lose Einrichtung nicht miteingerechnet. | Monatsmiete 3.300,00 € | Jahresmiete 39.600,00 € |
|--------------|---|----------------------------------|-----------------------------------|

| Menge | Einheit | Bezeichnung | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--------|----------------|------------------------------------|-------------|--------------------|
| 190,00 | m ² | Containeranlage Aufbau | 60,00 € | 11.400,00 € |
| 190,00 | m ² | Containeranlage Abbau | 24,00 € | 4.560,00 € |
| 190,00 | m ² | Gründung | 30,00 € | 5.700,00 € |
| 40,00 | m | Gräben | 56,00 € | 2.240,00 € |
| | | Dichtheitsprüfung / Dokumentation | | 1.300,00 € |
| | | Bau - WC | | 200,00 € |
| 6,00 | St. | Schächte und Prüfung | 2.000,00 € | 12.000,00 € |
| | | Unvorhergesehenes / Abrundung | | 4.600,00 € |
| | | Summe | | 42.000,00 € |
| | | Nebenkosten | | 13.000,00 € |
| | | Gesamtsumme Containeranlage | | 55.000,00 € |

| | |
|---|--------------------|
| Freianlagen (H. Koolwaay Amt 67) | 19.000,00 € |
| Elektrokosten (H. Neumann Amt 23) | 3.650,00 € |
| Heizung- / Sanitärkosten (H. Streitberger Amt 23) | 13.100,00 € |
| Summe | 35.750,00 € |
| Gesamtsumme (einmalig) | 90.750,00 € |