



ARCHITEKTURBÜRO ZIEGERT

AM DORNBUSCH 6
48163 MÜNSTER
WWW.ARCHITEKT-ZIEGERT.DE

02501/5556 TEL
02501/59334 FAX
INFO@ARCHITEKT-ZIEGERT.DE



DIPL. ING. (FH)
MARTIN ZIEGERT
ARCHITEKT
SACHVERSTÄNDIGER
FÜR SCHÄDEN
AN GEBÄUDEN
INHABER

HEINZ ZIEGERT
ARCHITEKT

Bauherr: Amt für Immobilienmanagement der
Stadt Münster
Albersloher Weg 33, 48155 Münster.

Münster, 05.05.2014

Bauvorhaben: Kita
An der Meerwiese

Maßnahme: Containeranlage

Kostenrahmen (incl. MwSt)

Miete	Containeranlage (Basis 2 Jahre) Bei der Containeranlage ist die lose Einrichtung nicht miteingerechnet.	Monatsmiete 6.100,00 €	Jahresmiete 73.200,00 €
--------------	---	----------------------------------	-----------------------------------

Herrichtungs- und Erschließungskosten incl. Abbau				
Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
370,00	m ²	Containeranlage - Aufbau	60,00 €	22.200,00 €
370,00	m ²	Containeranlage - Abbau	24,00 €	8.880,00 €
180,00	m	Gräben	84,00 €	15.120,00 €
		Dichtheitsprüfung / Dokumentation		1.300,00 €
		Bau - WC		200,00 €
2,00	St.	Schächte und Prüfung	2.000,00 €	4.000,00 €
		Unvorhergesehenes / Abrundung		3.800,00 €
		Summe		55.500,00 €
		Nebenkosten		19.500,00 €
		Gesamtsumme Containeranlage		75.000,00 €

Freianlagen (H. Koolwaay Amt 67) siehe Anlage	32.000,00 €
Elektrokosten (H. Neumann Amt 23) siehe Anlage	4.350,00 €
Heizung- / Sanitärkosten (H. Streitberger Amt 23) siehe Anlage	15.775,00 €
Summe	52.125,00 €
Gesamtsumme (einmalig)	127.125,00 €