

DIPL. ING. (FH)
MARTIN ZIEGERT
 ARCHITEKT
 SACHVERSTÄNDIGER
 FÜR SCHÄDEN
 AN GEBÄUDEN
 INHABER

HEINZ ZIEGERT
 ARCHITEKT

Bauherr: Amt für Immobilienmanagement der
 Stadt Münster
 Albersloher Weg 33, 48155 Münster

Münster, 20.05.2014

Bauvorhaben: Kita St. Mariä Himmelfahrt

Maßnahme: Containeranlage

Kostenrahmen
 (incl. MwSt.)

Kauf	Containeranlage (H. Kistler Amt 23 laut Angebot) Kita Eichenaue	120.000,00 €
-------------	---	---------------------

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
220,00	m ²	Containeranlage umsetzen	90,00 €	19.800,00 €
1,00	psch	Zugang		32.220,00 €
220,00	m ²	Gründung	30,00 €	6.600,00 €
20,00	m	Gräben	56,00 €	1.120,00 €
220,00	m ²	Eventuelle PAK-Belastung austauschen / entsorgen	63,00 €	13.860,00 €
1,00	St.	Bau - WC	200,00 €	200,00 €
4,00	St.	Schächte und Prüfung	2.000,00 €	8.000,00 €
		Unvorhergesehenes / Abrundung		6.200,00 €
		Summe		88.000,00 €
		Nebenkosten		12.000,00 €
		Gesamtsumme Containeranlage		100.000,00 €

Freianlagen (H. Koolwaay Amt 67)	11.500,00 €
Elektrokosten (H. Neumann Amt 23)	4.650,00 €
Heizung- / Sanitärkosten (H. Streitberger Amt 23)	20.200,00 €
Summe	36.350,00 €
Gesamtsumme (einmalig)	256.350,00 €