



DIPL. ING. (FH)  
**MARTIN ZIEGERT**  
 ARCHITEKT  
 SACHVERSTÄNDIGER  
 FÜR SCHÄDEN  
 AN GEBÄUDEN  
 INHABER

**HEINZ ZIEGERT**  
 ARCHITEKT

**Bauherr:** Amt für Immobilienmanagement der  
 Stadt Münster  
 Albersloher Weg 33, 48155 Münster

Münster, 31.07.2014

**Bauvorhaben:** Kita  
 An der Wienburg

**Maßnahme:** Containeranlage

### Kostenrahmen (incl. MwSt.)

<b>Miete</b>	<b>Containeranlage 420 m<sup>2</sup> (Basis 5 Jahre)</b> Bei der Containeranlage ist die lose Einrichtung nicht miteingerechnet.	<b>Jahresmiete</b> 147.000,00 €	<b>Gesamtmiete</b> 735.000,00 €
--------------	---	------------------------------------	------------------------------------

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
420,00	m <sup>2</sup>	Containeranlage Aufbau	75,00 €	31.500,00 €
420,00	m <sup>2</sup>	Containeranlage Abbau	65,00 €	27.300,00 €
420,00	m <sup>2</sup>	Gründung	30,00 €	12.600,00 €
80,00	m	Gräben	56,00 €	4.480,00 €
		Dichtheitsprüfung / Dokumentation		1.300,00 €
		Bau - WC		300,00 €
2,00	St.	Schächte und Prüfung	2.000,00 €	4.000,00 €
		Unvorhergesehenes / Abrundung		1.520,00 €
		<b>Summe</b>		<b>83.000,00 €</b>
		Nebenkosten		27.000,00 €
		<b>Gesamtsumme Containeranlage</b>		<b>110.000,00 €</b>

Freianlagen (H. Koolwaay Amt 67)	61.000,00 €
Elektrokosten (H. Neumann Amt 23)	9.000,00 €
Heizung- / Sanitärkosten (H. Streitberger Amt 23)	10.000,00 €
Summe	<b>80.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme (einmalig)</b>	<b>190.000,00 €</b>