

**Bauherr:** Amt für Immobilienmanagement der Stadt Münster  
 Albersloher Weg 33, 48155 Münster  
 Münster, 03.01.2017

**Bauvorhaben:** Kita Normannenweg

**Maßnahme:** Containeranlage Lummerland

**Kostenrahmen**  
(incl. MwSt.)

<b>Miete Jahre:</b>	<b>3 Containeranlage vergl. Lummerland</b>	<b>86.400,00 €</b>
	(160 m <sup>2</sup> x 15 €/m <sup>2</sup> Monat x 12 Monate/Jahr x 3 Jahre)	

Menge	Einheit	Bezeichnung	Einzelpreis	Gesamtpreis
180,00	m <sup>2</sup>	Gründung	55,00 €	9.900,00 €
		Erdarbeiten sonst. (Gräben, Schächte, Doku...)		14.000,00 €
		Containeranlage Umsetzung		25.000,00 €
		Malerarbeiten		4.000,00 €
		Reinigung		2.000,00 €
		Schließanlage		3.000,00 €
		Containeranlage Rückbau		10.000,00 €
180,00	m <sup>2</sup>	Gründung Rückbau	30,00 €	5.400,00 €
		Unvorhergesehenes / Abrundung		9.700,00 €
		<b>Summe</b>		<b>83.000,00 €</b>
		Nebenkosten		17.000,00 €
		<b>Gesamtsumme Containeranlage</b>		<b>100.000,00 €</b>

Freianlagen (incl. Rückbau)	45.000,00 €
Elektrokosten (H. Höckensfeld Amt 23)	8.000,00 €
Heizung- / Sanitärkosten	15.000,00 €
Summe	<b>68.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme (einmalig)</b>	<b>168.000,00 €</b>
<b>Gesamtsumme (incl. Miete)</b>	<b>254.400,00 €</b>